



<b>Nombre del medio de verificación</b>	Programa de obras y acciones actualizado Inversión Anual en Infraestructura Portuaria 2024
Clave y nombre de la dependencia:	2121401501 – Administración Portuaria Integral
Programa Presupuestario:	E033 – Fortalecimiento del Sector Portuario
Resumen narrativo:	Los puertos de Quintana Roo cuentan con infraestructura moderna, segura y competitiva, a través del aprovechamiento y comercialización eficiente de las áreas concesionadas a la APIQROO.
Indicador:	13020I3 - Inversión Anual en Infraestructura Portuaria
Método de cálculo:	Es la suma del mantenimiento mayor + modernización + obra nueva en millones de pesos
Trimestre reportado:	4to Trimestre del 2024
Liga de publicación del medio de verificación:	<a href="https://www.apiqroo.com.mx/">https://www.apiqroo.com.mx/</a>
Unidad responsable del Indicador:	Gerencia de Ingeniería de la APIQROO.

Datos de las Variables reportadas:

Otros: Inversión Anual en Infraestructura Portuaria 31.62 / p32

Descripción de los resultados: Se modificó el Programa de Obras 2024 para incluir un estudio estructural de infraestructura portuaria que alcanzó los 5.5 MDP, este monto no se incluye en el cálculo del indicador por no ser obra. Se reporta la suma de las inversiones ejercidas hasta el 31 de dic del 2024

Tipo de evidencia: Anexo tabla de evidencia de obras.

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA**  
**GERENTE DE INGENIERIA**

Nota: Agregar documentos anexos que den soporte a la información en caso de ser necesario.



## ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

Medio de verificación: Programa de obras y acciones actualizado al 4o Trimestre 2024  
Programa presupuestario: E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario



Indicador: 13020I3 - Inversión Anual en Infraestructura Portuaria

Método de cálculo: Es la suma del mantenimiento mayor + modernización + obra nueva en millones de pesos

Unidad responsable del indicador: Gerencia de ingeniería de la APIQROO

Descripción de resultados: Se contrataron 21 obras para el mantenimiento de instalaciones portuarias

Datos de las variables reportadas
Numerador: 31.62 MDP
Denominador: 32.00 MDP

No.	SUBPROGRAMA/ACTIVIDADES	RECURSOS APROBADOS		MODIFICACION		PERIODO DE EJECUCION		OBSERVACIONES
		PÚBLICO	PROPIOS	PÚBLICO	PROPIOS	INICIO	TERMINO	
<b>OBRAS</b>								
<b>PUERTO MORELOS</b>								
1	SUSTITUCION DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE REJA ACERO		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	07/24	12/24	
2	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE CONCRETO		\$2,500,000.00		\$3,250,000.00	07/24	12/24	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS
3	DESMANTELAMIENTO DE TORRE DE SEÑALAMIENTO MARITIMO Y DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO EN PUNTA MAROMA		\$500,000.00		\$500,000.00	07/24	07/24	
4	CENTRO DE VERIFICACION FITOSANITARIO DE PUERTO MORELOS(AMPLIACION DEL AREA DE SECOS Y OFICINAS PARA ADUANA Y SENASICA)		\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	07/24	12/24	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS
5	REPARACION AL MURO DE CONTENCIÓN DAÑADO POR LA TORMENTA HELEN Y REPARACION DE ALMACEN FISCAL		\$0.00		\$2,000,000.00	11/24	12/24	
<b>PUNTA SAM</b>								
6	MANTENIMIENTO DE MUELLE DE MADERA		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	07/24	12/24	
	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE CONCRETO NORTE		\$3,500,000.00		\$0.00	07/24	12/24	SE REPROGRAMA PARA ESPERAR RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURALES
7	MANTENIMIENTO MAYOR EN INSTALACIONES Y CERCADO PERIMETRAL		\$2,000,000.00		\$2,800,000.00	07/24	12/24	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS
<b>ISLA MUJERES</b>								
8	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TERMINAL POLIGONO B		\$1,500,000.00		\$1,500,000.00	07/24	12/24	
9	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TERMINAL POLIGONO A		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	07/24	12/24	
10	MANTENIMIENTO A MUELLES DE LA POLIGONAL A		\$2,500,000.00		\$3,250,000.00	07/24	12/24	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS
<b>COZUMEL</b>								
11	MANTENIMIENTO AL MUELLE DE LA TERMINAL MARÍTIMA "SAN MIGUEL" DE COZUMEL		\$1,500,000.00		\$1,500,000.00	05/24	12/24	
12	MANTENIMIENTO AL ATRACADERO DE LANCHAS DE LA TERMINAL SAN MIGUEL DE COZUMEL (SEGUNDA ETAPA)		\$1,500,000.00		\$1,500,000.00	03/24	12/24	
13	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA MARINA BANCO PLAYA		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	05/24	12/24	
14	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSBORDADORES Y SALA DE ESPERA		\$2,000,000.00		\$2,000,000.00	05/24	12/24	
15	REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN HELEN EN EL ATRACADERO DE LANCHAS DE LA TERMINAL SAN MIGUEL COZUMEL		\$0.00		\$500,000.00	11/24	12/24	
16	CAMBIO DE BITAS EN LA MARINA BANCO PLAYA		\$0.00		\$1,000,000.00	11/24	12/24	
17	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES		\$0.00		\$200,000.00	11/24	12/24	
<b>PUERTO JUAREZ</b>								
18	MANTENIMIENTO A LOS MUELLES DE MADERA		\$1,500,000.00		\$2,000,000.00	07/24	12/24	AMPLIACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE METAS



### ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

Medio de verificación: Programa de obras y acciones actualizado al 4o Trimestre 2024  
Programa presupuestario: E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario



Indicador: 1302013 - Inversión Anual en Infraestructura Portuaria  
Método de cálculo: Es la suma del mantenimiento mayor + modernización + obra nueva en millones de pesos  
Unidad responsable del indicador: Gerencia de ingeniería de la APIQROO  
Descripción de resultados: Se contrataron 21 obras para el mantenimiento de instalaciones portuarias

Datos de las variables reportadas	
Numerador:	31.62 MDP
Denominador:	32.00 MDP

CHETUMAL								
	RECONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA DEL MUELLE FISCAL DE CHETUMAL		\$1,000,000.00		\$0.00	07/24	12/24	SE REPROGRAMA PARA ESPERAR RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURALES
	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE BODEGAS Y TALLER EN MUELLE FISCAL		\$2,000,000.00		\$0.00	07/24	12/24	SE REPROGRAMA PARA ESPERAR RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS ESTRUCTURALES
ESTUDIOS (no se incluyen en el cálculo del indicador)								
19	ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL ESTADO ACTUAL DE LOS MUELLES DE CONCRETO DE ISLA MUJERES, PUNTA SAM Y TRANSBORDADORES COZUMEL		\$0.00		\$5,500,000.00	11/24	12/24	

\* MONTOS NO INCLUYEN I.V.A. \$32,000,000.00      \$37,500,000.00  
\*\* LAS METAS FUERON MODIFICADAS MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN AL POA EN LA CUARTA SESIÓN DE CONSEJO DEL 25 DE NOVIEMBRE

  
Ing. Juan Manuel Azueta Gorosita  
Gerente de Ingeniería de la APIQROO

Fuente: Elaboración propia.